

2022年重点建设项目计划表

金额单位：万元

序号	项目名称	建设阶段	项目单位 (业主)	建设规模	概算 总投资	到2021年底累 计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
合计(54个)					2071606	996027	497189			
一、产业项目合计(28个)					1009897	250015	323915			
(一) 先进装备制造产业(6个)					270600	48224	82000			
1	邵阳雀塘循环经济产业园有色金属资源综合利用项目	续建	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司	10万吨铝锭生产线改造项目、10万吨铝型材基础材料生产线、2万吨废旧铜线综合利用生产线、10万吨废旧钢铁回收利用生产线、30万吨高纯铜基础材料生产线	100000	0	30000	一、二季度完成五通一平，三季度完成部分基础，四季度完成部分主体	雀塘产业园	市重点
2	新邵县省经开区“135”工程智能制造标准化厂房及配套基础设施建设项目工程	续建	新邵县经济开发区建设有限公司	项目用地553.97亩，其中标准化厂房用地面积107.08亩，道路工程用地面积446.89亩。项目分为两期进行建设：一期工程建设内容为主体建筑、配套用房及室外配套工程，总建筑面积13.11万m ² ，其中主体建筑包括标准化厂房/服务楼，配套用房包括宿舍、食堂。二期工程建设内容为道路工程建设，包括华云路、创业路、禾树路、幸福路、林荫路、玉湖路、塘口大道等7	64600	18000	20000	一季度、二季度完成全部厂房主体(除第5栋厂房)，第5栋厂房开工，三季度完成除第5栋外所有厂房的竣工验收，四季度完成第5栋厂房建设	经开区管委会	市重点
3	惠扬医疗器械设备制造基地项目	续建	惠州市惠扬医疗科技有限公司	用地面积40亩，建筑面积4万m ² ，建设医疗器械设备生产线6条，年产轮椅10万台、病床10万张、残疾人辅具30万套、助听器10万套	10000	500	5000	一季度、二季度完成场地土石方平整，三季度完成厂房基础工程，四季度完成部分厂房建设	惠州市惠扬医疗科技有限公司	市重点
4	医疗级空气净化设备制造项目	新增	深圳市奇滨科技发展有限公司	项目规划用地面积40亩	20000	0	2000	一季度、二季度完成征地，三季度、四季度完成场地土石方平整工程	深圳市奇滨科技发展有限公司	
5	湖南众科新材料有限公司新农村建设制品及循环经济产业园生产项目	续建	湖南众科新材料有限公司	项目用地300亩，新建1条废塑料循环造粒与3条注塑加工生产线，购置相关循环造粒、改性颗粒、注塑成型、挤出设备、检测设备生产等400余台套，配套建设标准厂房与附属设施建筑面积10.19万m ² 。以改性再生塑料为原料，生产新型农村环保型化粪池及当地建筑模板材料、汽车、物流和家电生产厂商配套产品	56000	29724	20000	一季度完成标准化厂房建设，二季度完成附属设施建设，三季度完成1条废塑料循环造粒生产线安装，四季度完成1条注塑加工生产线安装及废塑料循环造粒生产线的调试	雀塘产业园	市重点
6	新邵县鸿祥废旧金属加工有限公司年产15万吨废旧铝项目	新增	新邵县鸿祥废旧金属加工有限公司	项目购地50亩地，其中厂房15000平方米，购置相关设备设施，项目建设后，年加工15万吨废旧铝。	20000	0	5000	一二季度完成征地拆迁，三季度完成三通一平，四季度开工建设	雀塘产业园	
(二) 特色轻工产业(5个)					125000	4000	44000			

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
7	特丽斯新型环保材料生产基地项目	新增	无锡特里斯新材料科技有限公司	总用地面积100亩，一期用地面积50亩，二期预留50亩。建设家具饰面材料生产基地、饰面材料研发中心等	20000	0	4000	一季度、二季度完成征地，三季度、四季度完成场地土石方平整工程	无锡特里斯新材料科技有限公司	
8	邵阳北站高铁新城汽摩配件产业园二期	续建	高铁新城建设开发有限公司	该项目位于迎宾路两侧，占地面积177亩，项目总投资4.3亿元，建设标准化厂房24栋	43000	4000	10000	一季度完成四栋厂房建设；二季度完成四栋厂房建设；三季度完成四栋厂房建设；四季度完成四栋厂房建设	高铁新城	市重点
9	东顺集装箱竹木复合地板制造项目	新增	佛山市顺德区东顺木业有限公司	项目占地面积120亩，项目总投资4亿元，于2022年初开工建设	40000	0	20000	一季度完成征地拆迁，二季度完成三通一平，三季度基础施工，四季度建成部分主体工程	高铁新城	
10	邵阳同力拆解废弃电器电子产品项目	新增	邵阳同力循环经济有限公司	项目占地30亩，新建厂房13980平方米，办公楼1栋，购买拆解生产线、剪切机、打包机等配套生产设备	10000	0	3000	完成两栋厂房建设；完成雨污水工程、内部道路工程	雀塘产业园	市重点
11	环保泡沫砖生产线项目	新增	湖南金百汇新型建材有限公司	环保泡沫新型墙体材料生产线建设，新建30000平方米的生产基地，和场地建设项目。	12000	0	7000	一季度完成场地平整；二季度场地硬化；三季度厂房和生产线架设；四季度争取运营生产	龙溪铺镇	市重点
(三) 食品加工产业 (1个)					13000	200	5000			
12	新邵县年产10万吨果汁饮料生产基地项目	续建	湖南大益食品有限公司	用地面积40亩左右，建设研发中心、生产车间、仓储中心及办公楼等配套设施，购置年产10万吨果汁饮料的生产设备	13000	200	5000	一季度、二季度、三季度完成场地土石方平整工程，四季度完成厂房基础工程	湖南大益食品有限公司	市重点
(四) 电子信息产业 (1个)					50000	26000	10000			
13	新邵县电子信息产业园	续建	新邵县长鸿置业有限公司	项目总用地面积132.56亩，总建筑面积245274.45m²。主要建设35栋标准化厂房，2栋综合配套用房	50000	26000	10000	一季度完成24栋主体，二季度完成B地块的土石方平整，三季度、四季度完成B地块的基础工程	新邵县长鸿置业有限公司	
(五) 生物医药产业 (1个)										
(六) 家居建材产业 (2个)					73015	52300	20715			
14	年产300万吨建筑用砂石骨料生产线及绿色建材产业园	续建	湖南恒邦建材有限公司	一期建设：采矿区面积350亩（一期）加工生产区面积63亩、新建厂房面积1.1万m²、道路硬化面积2万m²	15000	2500	12500	一季度完成后续3000万吨采矿许可手续办理，完成场地三通一平，二季度开工建设，三季度厂房主体建设，四季度完成全部设施建设并开采	龙溪铺镇	
15	邵阳高铁新城标准厂房一期(绿色家居产业中心项目)	续建	邵阳高铁新城建设开发有限公司	占地275.91亩，总建筑面积32.84万m²，包括环保科研大楼、生态企业员工公寓、生态停车位、创新科技厂房、生态生产厂房、智能生态厂房等	58015	49800	8215	一季度完成2栋厂房建设；二季度完成2栋厂房建设；三季度全部竣工投产使用	高铁新城	
(七) 新能源产业 (3个)					112200	30000	63200			
16	新邵生活垃圾焚烧发电厂工程项目	续建	光大环保能源(邵阳)有限公司	新建生活垃圾焚烧发电项目，一期项目建设日处理生活垃圾1000吨，配置2*500t/d垃圾焚烧线+1*20MW凝汽式汽轮机	63200	30000	33200	一二季度完成主厂房主体工程建设，三季度完成烟囱、水循环系统等附属设施建设，四季度进行设备安装及系统调试	城管局	市重点

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
17	新邵生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目	新增	邵阳市葆臣环保科技有限公司	选址塘口工业园，新建厂房及附属建筑2万m ² ，其中生产车间1.7万m ² ，办公、食堂、员工宿舍0.3万m ² ，购置破碎机、搅拌机、环保设备等	10000	0	10000	一季度完成土石方平整工程、二季度完成厂房基础工程并开始主体工程施工，三季度完成主体工程，四季度完成附属设施建设并相关设备进场	城管局	市重点
18	太芝庙风电项目	新增	湖南三一智慧新能源设计有限公司	5KW风力发电	39000	0	20000	太芝庙风电项目，建设5万千瓦风力发电场，总投资3.9亿元，一季度取得开发指标，完成可研、环保、国土、规划核准等各项批复工作。二季度、三季度完成道路建设。四季度进入塔基建设阶段，同时运输大型设备（塔筒、塔架、主梁等）	发改局	
(八) 现代农业产业 (5个)					81248	37700	32000			
19	1000亩名贵中药材苗木培育基地建设项目	新增	湖南森泽苗木培育有限公司	新建杜仲育苗基地999亩，配套建设园区道路、机耕道、提水泵站、蓄水池、微喷灌、排水、农具用房、休闲等附属设施	5000	0	5000	一季度完成土地流转并苗木栽种，二季度建设园区道路及机耕道，三季度完成相关灌溉水利设施建设及附属设施建设，四季度苗木栽种及补苗	农业农村局	市重点
20	新邵县省级农业科技园（双创基地）核心区建设项目	续建	新邵县恒信新城镇建设投资有限公司	项目总用地面积266.2亩，净用地面积229.6亩。建设内容包括两个区域，A区包括综合办公楼、电子商务中心大学生创业中心、中试示范与创新成果孵化中心、产品展示中心、公共停车场等；B区包括总部经济办公区、生活配套区、大坪广场、大坪水库、后山休闲区等	36000	25000	10000	一季度完成双创中心竣工验收及交付工作；二季度完成农产品展示中心建设；三季度完成农科园路、临水路及园区园林建设施工；四季度完成生活区专家楼建设	城投	市重点
21	新邵桂丁茶研发生产基地项目	续建	湖南兴盛茶叶科技有限公司	用地面积55亩左右，项目建成投产后，预计年产高档茶叶100吨，中档茶叶400吨，年产值可达到5亿元人民币左右，年创税收1000万元左右，解决劳动力就业150人左右	5000	500	5000	一季度、二季度完成生产线厂房基础，三季度、四季度完成厂房建设	湖南兴盛茶叶科技有限公司	市重点
22	普悦精灵果果园综合体	续建	新邵县玉辉农林开发有限公司	用地面积3200亩，项目以基地良好的生态环境为依托，最终打造成国家3A级旅游景区、国家级休闲农业示范点、省级环境教育基地、湖南省产村融合示范区、湖南省精品水果旅游第一品牌	30248	12200	8000	一季度完成土地流转并苗木栽种，二季度完成道路及农田小水利设施建设，三季度休闲景点基础设施建设，四季度继续建设相关休闲景点，栽种苗木	潭府乡	市重点
23	湖南新邵县建良农业休闲有限公司休闲农庄建设项目	新增	新邵县建良农业休闲有限公司	2022年计划在磨林村13组新建4栋民宿1000平方米、新建1栋旅游服务管理中心300平方米、新建1栋餐厅400平方米，室外停车场500平方米、配套公共休闲建设500平方米，另有梯田景观区，水库垂钓区，花卉种植区，采摘体验区，溯溪探险区，山谷浴场区，总计25亩。	5000	0	4000	完成磨林村4栋民宿、旅游服务管理中心1栋及餐厅400平方米；完成室外停车场500平方米、配套公共休闲区500平方米的建设，完成梯田景观区，水库垂钓区，花卉种植区，采摘体验区，溯溪探险区，山谷浴场区建设	大新镇	市重点
(九) 现代商贸和物流产业 (2个)					138106	28291	30000			
24	湘中亚一国际物流园	续建	邵阳广企建设开发有限公司	占地500亩，总建筑面积54.16万m ² ，其中一期占地150亩，建筑面积6万m ²	96106	28291	10000	完成一期所有扫尾工程，开始二期工程	雀塘产业园	市重点

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
25	邵阳雀塘循环经济产业园再生资源交易中心项目	新增	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司	建设内容为实物交易中心、电子商务交易中心、创业服务中心及配套基础设施建设工程。包括主体实物交易中心、电子商务交易中心、创业服务中心及室外配套基础设施工程。项目总用地面积53249m ² (约79.87亩),总建筑面积99884m ² 。其中计容建筑面积90256m ² ,主要包含实物交易中心15874m ² ,电子商务交易中心41046m ² ,中小企业创业服务中心33336m ² 。不计容建筑面积9628平方米。停车位共530个,其中地上停车位264个,地下停车位266个	42000	0	20000	一季度完成征地拆迁,二季度完成三通一平并开始基础施工建设,三、四季度完成实物交易中心、创业电子商务交易中心主体工程建设	雀塘产业园	
(十)旅游产业(2个)					46728	22500	17000			
26	岳坪峰国家森林公园旅游基础设施项目	续建	新邵岳坪峰国家森林公园管理处	新邵岳坪峰国家森林公园改造硬化旅游园内公路31公里,游步道建设35公里,新建公厕15座,垃圾处理厂1座,服务综合大楼3000平方米,药王广场8000平方米,新建停车场5处,游客接待中心3000平方米,智能控制系统2套,电瓶车40台,景点建设32处,观景台5处,生态文化教育和研学服务设施1处	32000	22500	10000	一季度完成园内所有旅游公路硬化,游步道建设,完成服务综合楼建设附属设施建设;二季度完成园内公厕5座,开始药王广场三通一平;三季度完成10座公厕建设,垃圾处理厂1座,完成药王广场所有工程建设,完善所有景点、观景台设施,开始生态文化教育和研学服务建设;四季度完成智能控制系统调试并运行,完善停车场设	新邵岳坪峰国家森林公园管理处	市重点
27	新邵白水洞旅游基础设施提质建设项目(二期)	新增	新邵县风景名胜旅游开发有限公司	(1)资江小三峡景点:新建游客集散中心3000平方米(其中休息、售票大厅1500平方米,商品展示区800平方米,景区入口700平方米),新建停车场15000平方米,配套游步道绿化、公共厕所、休息景观亭、标识标牌、休闲座椅等。(2)白水洞景点:新建游步道(万步云梯续建)10公里,改扩建环罗山湖游步道1公里,新建环罗山湖游步道4公里,武士崖景观提质改造6000平方米,配套标识标牌(界址界碑)、智慧景区	14728	0	7000	一季度完成白水洞景区新建游步道等前期工作,做好用地征用协议签定,二季度完成白水洞景区提质改造,三、四季度完成白水洞游步道建设、资江小三峡游客集散中心前期工作、用地协议签订	白水洞管理处	市重点
(十一)现代金融产业(个)										
(十二)文化、体育产业(个)										
(十三)职业教育产业(个)										
(十四)健康养老产业(1个)					100000	800	20000			
28	大同福地康养基地建设项目	新增	湖南大同福地生态科技有限公司	项目占地面积3500亩,其中流转土地3000亩建设生态园,征地500亩建设康养中心	100000	800	20000	一季度完成征地拆迁,二季度设备进场清表,三季度相关基础设施开工建设,四季度按照设计规划逐个开始康养项目建设。	坪上镇	市重点
二、非产业项目合计(26个)					1061709	746012	173274			
(一)基础设施项目(20个)					980713	719555	153264			
1、交通网(5个)					54190	21690	18300			
(1)铁路(个)										

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
(2) 机场 (个)										
(3) 公路 (5个)					54190	21690	18300			
29	S244新邵县太芝庙至雀塘公路	续建	新邵县畅安交通建设投资有限公司	起于太芝庙炉桥湾,止于雀塘镇,全长24.163公里。太芝庙至潭府段长13.41公里,路基宽10米,路面宽8.5米;潭府至终点段长10.457公里,路基宽12米,路面宽10.5米	29430	16190	8000	一季度完成潭府至太芝庙沿线征拆工作,二季度开始基础施工,三季度完成基础施工及部分路面施工,四季度完成部分路面工程	交通局	
30	花涟公路	续建	新邵县畅安交通建设投资有限公司	项目起点位于潭溪镇北侧村道C560,重点位于花桥村G207相交处,路线全长16.767km,为三级公路,路基宽度7.5m,路面宽6.5m,采用沥青混凝土路面	9000	2000	7000	一季度完成50%路基工程;二季度完成路基工程;三季度完成70%路面工程;四季度完成路面工程和安保附属工程	交通局	
31	Y032及X038长冲铺至柏水重要县乡道改造工程	续建	新邵县畅安交通建设投资有限公司	起于长冲铺,终点位于柏水村,与省道S550相交,路线全长13.343公里	5000	3500	1500	一季度完成90%路基工程;二季度完成100%路基工程;三季度完成路面工程;四季度完成安保及附属工程	交通局	
32	新邵县Y998巨口铺社区至黄岩村公路工程	新增	新邵县畅安交通建设投资有限公司	巨口铺至迎光路段起于巨口铺,终于位于迎光,路线全长9.277公里	6121	0	1000	一季度完成施工设计图纸;二季度启动征地拆迁;三季度完成征地拆迁;四季度完成20%路基工程	交通局	
33	新邵县X036龙源村至卓笔村公路工程	新增	新邵县畅安交通建设投资有限公司	起于巨口铺十字路,终于位于古西,路线全长19.502公里	4638.5	0	800	一季度完成施工设计图纸;二季度启动征地拆迁;三季度完成征地拆迁;四季度完成20%路基工程	交通局	
2、城镇设施网 (12个)					918844	697865	127284			
34	贵新路(邵西大道至大陈路)道路工程建设项目	续建	新邵县经济开发区建设有限公司	本工程道路长3166米,宽36米。主要建设内容包括土石方、道路、桥梁、排水、电气、绿化、照明、标志标线等工程	21179	200	5000	一季度完成征地拆迁,二季度、三季度完成路基土石方工程(石背垅路至锦程路段),四季度完成雨污水管铺设(石背垅路至锦程路段)	经开区管委会	
35	新邵县塘口工业园污水处理厂及配套管网(一期)建设项目	续建	新邵县经济开发区建设有限公司	项目占地34亩,新建工业污水处理厂一座,总建筑面积5669.92m²。设计规模为日处理污水6万吨,其中一期规模为2万吨,配套管网45千米,污水提泵站3座	24422	3000	15000	一季度完成部分主体工程,二季度完成主体工程,三季度部分设备的进场及安装,四季度完成设备调试	经开区管委会	市重点
36	新邵县湘商产业园污水处理厂(一期)及配套管网、道路工程EPC项目	续建	新邵县经济开发区建设有限公司	污水处理厂设计总规模4.0万m³/d,其中一期工程为2.0万m³/d;新邵县七秀路(锦程路至滨江南路)道路工程西与滨江南路交叉,向东止于锦程路交叉口。设计长度1.14公里,路幅宽42米,人行道宽9.5米,道路等级为城市主干道,设计时速60公里	32655.12	2000	6000	一季度、二季度完成场地土石方平整工程,三季度完成土石方平整工程,四季度完成部分基础工程	经开区管委会	
37	新邵县乡镇污水处理厂及配套管网工程	续建	新邵县住建局	13个乡镇污水处理厂及配套管网工程(已建成3个,2021年省厅建成任务数8个),项目总规模22800立方米/日	29340	8460	10000	完成2021年乡镇污水处理厂的收尾工程,完成大新、迎光、太芝庙三个乡镇污水处理厂建设	住建局	

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
38	自来水公司老旧管网更新改造项目	续建	新邵县自来水公司	更新改造县城自来水老旧管网134.443公里, 安装智能水表1800户, 配套建设供水管网GIS、漏损监测、巡检等数据采集与管理系统	14288	3700	3000	完成酿溪大道、大新街、新涟街等区域自来水老旧管网改造	住建局	
39	雀塘镇天然气村村通工程	续建	新邵县新怡能源科技有限公司	雀塘镇天然气门站一座, 30个行政村中低压天然气管网、埋地球阀88座, 调压箱334座及附属燃气设施	6200	1850	4350	完成陡岭寸、柳山村、棉花塘村、石庙村、杨家村、段塘村、早谷村、半边村、枫树村、和谐村、立新村、端凤村、花园村、立公村等14个村天然气低压进村入户, 完成8500户入户通气	住建局	
40	沪昆高铁邵阳北站新城及周边乡镇天然气管网建设项目	续建	新邵县恒辉新捷天然气有限公司	邵阳北站、坪上镇、寸石镇、潭溪镇管道天然气中压管网	6500	1250	3000	完成时荣桥、桔木、新开、百宁、大同等村天然气管网敷设, 及1500户居民用气入户安装通气	住建局	
41	城乡生活垃圾收集转运系统	续建	新邵县人民政府	在全县域建设15座中转站及相应配套的压缩设备和收转运车辆	12000	9900	2100	竣工投入运行	农业农村局	
42	临江片区棚改项目	续建	县毅恒棚改有限责任公司	征收拆迁1145户, 约20万m ²	135000	119166	15834	临江片区棚改项目房屋腾空交付、拆除和扫尾工作	住建局	
43	邵阳广益实验学校三期建设项目	续建	邵阳三川教育发展有限公司/新邵广益世才学校	项目总用地面积132.04亩, 总建筑面积97623.3m ² 。主要建设幼儿园、小学部、教师公寓	30000	0	10000	一季度完成小学部整宗土地土石方工程、勘探, 桩基; 二季度完成小学部两栋校舍及两楼宿舍楼楼主体工程; 三季度完成校舍及宿舍楼机电设备安装、内外装饰工程, 8月交付使用; 四季度完成幼儿园土石方平整	教育局	市重点
44	酿溪四小搬迁项目	续建	教育局	占地60亩, 项目按36个班, 1620个学位规划建设, 教学楼、综合楼、食堂等建筑面积16366m ² , 并配套标准运动场及附属工程。总投资8000万元	8000	5000	3000	一季度完成征地拆迁并三通一平, 二季度开工建设, 三季度完成主体建设, 四季度完成相关附属设施建设及内装修	教育局	市重点
45	房地产项目	续建	祥云置业、伟业、九盛等房地产公司	建设碧桂园、和裕国际、江山如画、吉品汇、溪江月、凤凰台等房地产开发项目, 总建筑面积245万m ²	599260	543339	50000	部分竣工交付	住建局	
3、农林水利网(3个)					7680	0	7680			
46	新邵县资水左岸九头岩保护圈治理工程	新增	新邵县水利局	新建防洪堤1.6km	2020	0	2020	完成主体工程	水利局	
47	新邵县资水右岸王家坪河段防洪工程施工	新增	新邵县水利局	新建防洪堤1.3km	1660	0	1660	完成主体工程	水利局	
48	新邵县石马江流域治理项目(三期)	新增	新邵县石马江流域管理所	新修河堤13km	4000	0	4000	完成主体工程	水利局	
4、能源网(个)										

序号	项目名称	建设阶段	项目单位(业主)	建设规模	概算总投资	到2021年底累计完成投资	2022年计划		责任单位	备注
							投资额	主要工程形象进度目标		
(二) 生态环保项目 (1个)					1400	0	1400			
49	雀塘锰矿废渣治理项目	新增	雀塘镇人民政府	对雀塘镇原新邵锰矿废渣堆积进行生态修复	1400	0	1400	一季度项目开工；二季度完成项目总任务的70%；三季度全部完成；四季度完成验收	环保局 雀塘镇	
(三) 社会民生项目 (5个)					79596	26457	18610			
50	公立幼儿园建设项目	续建	各乡镇中心小学	新建龙溪铺中心幼儿园新建教学综合楼3500m ² 、迎光中心幼儿园教学综合楼2700m ² 、潭溪中心幼儿园教学综合楼面积1800平方，改扩建县机关幼儿园教学综合楼1505m ²	4000	3500	500	完成机关幼儿园改扩建工程	教育局	
51	龙溪铺镇中学寄宿制学校建设	续建	龙溪铺镇中学	新建食堂1800m ² ，学生宿舍3500m ² ，综合楼2000m ² ，周转房2200m ²	4280	1800	2480	竣工验收并投入使用	教育局	
52	新邵县城智能停车场及配套设施(一期)项目	续建	邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	建设停车场11处，总建筑面积3.26万m ² ，其中停车位1592个，充电桩163个，配套商业建筑面积6839m ²	57286	17756.74	5000	一季度完成绕城路官冲七组地块项目用地报批，完成文化路地块、下马家坪地块停车场建设达到交付条件；二季度完成绕城路官冲七组地块施工详勘，施工图审查；老公汽公司地块停车场地下室施工；三季度完成绕城路官冲七组地块停车场的基础工程；四季度完成老公汽公司地块停车场主体工程；第四季度完成绕城路官冲七组地块停车场主体施工，老公汽公司地块停	住建局	市重点
53	工人文化宫及相关项目建设	续建	组织部、总工会、档案馆	县档案馆库房、对外服务用房、技术用房、档案设备用房及配套设施；工人文化宫职工帮扶中心、职工培训中心和职工文体中心及活动场地，建筑面积12504.50m ² 。活动场地施工	5030	3400	1630	一季度完成主体工程；二季度完成外墙装修、管网铺设；三、四季度所有配套工程并交付	总工会	
54	陈家坊镇等5个乡镇高标准农田建设项目(2022年)	续建	农业农村局	建设高标准农田6.5万亩	9000	0	9000	一季度确定建设地点，二季度完成勘察设计、专家评审，三季度完成财政预算评审、招投标，四季度进场建设、完成主体工程	农业农村局	